



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A

ACA S.p.A. in House Providing - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

COMUNE DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PUCCINI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

Data	Revisione	Scala	Allegato G
maggio 2024		Varie	

PROGETTAZIONE

- Ufficio Tecnico -

Geom. Cesare Ortolano

Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

(D.Lgvo n.36/2023 art. 18 allegato I.7)

Attività	Inizio	Fine	Durata	Gantt Chart																															
				ottobre 2024				novembre 2024				dicembre 2024				gennaio 2025				febbraio 2025				marzo 2025				aprile 2025				maggio 2025			
				S3	S4	S4	S4	S4	S4	S4	S4	S4	S5	S5	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S2	S2
1 Taglio su superfici in conglomerato bituminoso	30/09/2024	30/09/2024	1 giorno																																
2 Scavo a sezione obbligata	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
3 Campionamento ed analisi di rifiuti	30/09/2024	30/09/2024	1 giorno																																
4 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta per trasporti fino a 10 km	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
5 Fornitura in opera tubazione in PVC D esterno 250 mm.	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
6 Fornitura in opera tubo polietilene PE100 RC PFA 16 diametro esterno 90 mm	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
7 Esecuzione di allacci di rete fognaria. Innesti per tubi fino a mm 315	23/12/2024	23/12/2024	1 giorno																																
8 Rinfiacco con sabbia o sabbietta, eseguito a macchina con piatre vibranti	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
9 Rinterro con materiale idoneo. Misto granulare stabilizzato	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
10 Rinterro con misto cementato dosato a q.li 1.00 di cemento tipo 425 per mc...	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
11 Fornitura in opera di pozzetto. Dimensioni interne 80x80	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
12 Fornitura in opera di pozzetto. Dimensioni interne 100x100	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
13 Fornitura in opera di chiusino in ghisa D400 botola tonda luce mm. 600	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
14 Fornitura in opera di chiusino in ghisa D400 botola tonda luce mm. 700	30/09/2024	20/12/2024	60 giorni																																
15 Pozzetto autoportante dimensioni interne cm. 150x150x75 h	31/10/2024	01/11/2024	2 giorni																																
16 Prolunga autoportante dimensioni interne cm. 150x150x50 h	31/10/2024	01/11/2024	2 giorni																																
17 Prolunga autoportante dimensioni interne cm. 150x150x82 h	31/10/2024	01/11/2024	2 giorni																																
18 Coperchio autoportante dim. 180x180x20 h	31/10/2024	01/11/2024	2 giorni																																
19 Conglomerato cementizio gettato in opera per strutture non armate. Rck 20	31/10/2024	31/10/2024	1 giorno																																
20 Impianto di sollevamento	31/10/2024	31/10/2024	1 giorno																																
21 Opere di ripstrino condotta fossato raccolta acque metoriche	04/11/2024	04/11/2024	1 giorno																																
22 Rialzamento di chiusini sulla carreggiata stradale	20/11/2024	20/11/2024	1 giorno																																
23 Tappetino di usura	28/11/2024	29/11/2024	2 giorni																																