

SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Determina del Dirigente n° 31 del 14-04-2021

OGGETTO: "APQ3-28: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti e completamento delle reti fognanti dei comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina" – Liquidazione onorario per progetto di completamento allo Studio di Progettazione De Vito Srl

VISTA la L. R. del 12 aprile 2011 – n° 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo";

VISTA la Deliberazione del C.d.A dell'ERSI n° 17 del 16-07-2019 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019+2021 ed il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019+2021;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'ERSI n° 6 del 14-09-2020 con il quale il sottoscritto ing. Alessandro Antonacci è stato nominato Dirigente del Servizio di PIANIFICAZIONE dell'ERSI;

TENUTO CONTO CHE nel Bilancio dell'ERSI - Esercizio finanziario 2020-2022 - sono stati trasferiti tutti i residui del Titolo IV dell'Entrata e del Titolo II dell'Uscita, dei Bilanci Consuntivi 2019 degli ex Enti D'Ambito in liquidazione;

PREMESSO CHE con determina n. 28 del 05/05/2004 dell'ex ATO 4 Pescara è stato conferito l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori dell'opera "APQ3-28: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti e completamento delle reti fognanti dei comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina" allo Studio di Progettazione De Vito Srl di Chieti;

CONSIDERATO CHE lo Studio De Vito, a seguito del detto incarico professionale, ha rimesso il progetto in parola presso l'ATO Pescara, approvato con determinazione dirigenziale n° 27/ST del 07-02-2006 e che successivamente, a seguito di procedura aperta, i lavori sono stati affidati – con determinazione n° 95/ST del 02-05-2006 – all'ATI SILEC SpA – BIGAP Srl, con sede in Leini (TO), che con l'ATO 4 ha sottoscritto il contratto d'appalto n° 15 di rep. del 25-10-2006;

TENUTO CONTO CHE durante il corso delle lavorazioni la aree interessate dal progetto sono state incluse nella perimetrazione SIN (Sito di interesse Nazionale) delimitata da linee parallele e distanti 150 m dall'asse del fiume Alento, in destra e sinistra idraulica, e che a tal uopo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha ribadito la necessità di caratterizzazione dei terreni prima della esecuzione di alcuna opera, secondo le linee guida approvate dalla Regione Abruzzo con determinazione DN3/20 del 12-02-2007;

RILEVATO CHE malgrado il corretto e puntuale adempimento alle prescrizioni di legge da parte dell'ATO Pescara (redazione del Piano di caratterizzazione ed invio dello stesso al Ministero nei tempi prescritti) le tempistiche delle procedure Ministeriali hanno determinato il trascorrere di oltre 3 anni dalla data di consegna dei lavori senza addivenire alla conclusione del detto procedimento, tanto che l'Appaltatore, con nota prot. ATO n° 619 del 17-02-2010, ha chiesto lo scioglimento del contratto senza indennità, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Capitolato Generale d'appalto, per superamento della durata massima della sospensione dei lavori;

RICHIAMATA a tal proposito la deliberazione del Commissario dell'ATO Pescara n° 09 del 04-06-2010 mediante la quale, ai sensi delle vigenti normative in materia di opere pubbliche, è stata disposta la risoluzione del contratto d'appalto n° 15 di rep. del 25-10-2006 con l'ATI SILEC SpA – BIGAP Srl, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, trattandosi inequivocabilmente di diritto dell'Appaltatore, a meno di possibile rifusione di maggiori oneri a danno dell'impresa derivanti da ulteriore prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti;

RICHIAMATA altresì la determina n° 61/ST del 26-10-2011 con la quale l'ATO Pescara ha approvato lo stato finale e la relazione sul conto finale dei lavori eseguiti fino alla citata risoluzione contrattuale, per un importo complessivo pari ad € 1.256.921,00;

TENUTO CONTO CHE a seguito della detta risoluzione contrattuale occorre predisporre il completamento dei lavori in parola al netto delle opere eseguite e liquidate all'Appaltatore ATI SILEC SpA – BIGAP Srl, fino alla realizzazione dell'opera completa, come prevista nell'originario progetto esecutivo approvato dall'ATO Pescara con la citata determina dirigenziale n° 27/2006;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 12bis/ST del 13-06-2014 con cui è stato affidato allo Studio di Progettazione De Vito Srl, già redattore del progetto originario, l'incarico di predisporre il progetto di completamento dell'intervento "APQ3-28: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti e completamento delle reti fognanti dei comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina", specificando nel detto provvedimento che le prestazioni da eseguire erano già comprese in quelle iniziali - di cui alla citata determina 28/04 – a meno dell'adeguamento degli elaborati relativi alle strutture in c.a. alla sopravvenuta normativa del 2008 e che pertanto l'incidenza di tali nuove prestazioni consentiva l'estensione dell'incarico al citato operatore economico, trattandosi di servizi complementari residui necessari a seguito di circostanza imprevedibile, non separabili dal contratto e di importo assentibile;

DATO ATTO CHE lo Studio di progettazione De Vito Srl, a seguito del detto incarico professionale, ha rimesso il progetto di completamento dell'intervento "APQ3-28: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti e completamento delle reti fognanti dei comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina" in data 26-09-2014 (prot. ATO pescarese n° 1128 del 26-09-2014) e che l'ATO 4 pescarese lo ha prontamente trasferito al Gestore ACA SpA con nota prot. 1143 del 30-09-2014, sottoscrivendo altresì in pari data (prot. 1144) il verbale di consegna e trasferimento delle opere;

RITENUTO dover provvedere, a fronte di quanto esposto, al pagamento dello Studio di Progettazione De Vito Srl per le prestazioni suddette e precisato che le relative somme sono comprese nelle somme a disposizione del progetto di completamento;

VISTA la nota dello Studio di Progettazione De Vito Srl del giorno 14-03-2021, acquisita al protocollo dell'ERSI in data 15-03-2021 n° 886, nella quale viene determinato l'onorario di € **29.790,37** per le prestazioni assegnate, e ritenuto congruo il detto importo rispetto a quanto prescritto nella convenzione di incarico n° 37 del 13-06-2014, allegata alla citata determina di conferimento incarico n° 12bis/ST del 13-06-2014;

VISTE le norme vigenti in materia di opere pubbliche

VISTO il TUEL D.Lgs 267/00 nel testo in vigore

Acclarata la propria competenza

DETERMINA

- 1) Approvare le premesse del presente provvedimento;
- 2) Approvare il calcolo dell'onorario relativo all'incarico del progetto di completamento dell'opera "APQ3-28: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti e completamento delle reti fognanti dei comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina", rimesso dallo Studio di Progettazione De Vito Srl in data 15-03-2021, prot. ERSI 886, di importo complessivo pari ad € 29.790,37 cui aggiungere l'incidenza dei contributi (4%) e l'IVA di Legge al 22%;
- 3) Disporre che la somma complessiva di € **37.798,02** venga rimborsata dal Gestore ACA SpA all'ERSI Abruzzo mediante accredito presso il conto di tesoreria dell'ERSI – considerato che la detta somma è compresa nelle somme a disposizione del progetto in parola;

ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato

Cod. fisc. 93093990666

Sede Legale c/o Ente di governo d'Ambito Aquilano -ATO-Via E. Scarfoglio, 67100 L'AQUILA

Sede Direzione Generale c/o Ente di Governo d'Ambito Teramano -ATO- Via Roma, 49 64100 TERAMO

PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it E-mail: protocollo@ersi-abruzzo.it

- 4) Liquidare l'importo - così come determinato - all'operatore economico Studio di Progettazioni De Vito Srl dando atto che il pagamento da parte di ERSI avverrà dopo l'acquisizione della corrispondente somma da parte del Gestore ACA SpA;
- 5) Stabilire che la somma rimborsata da ACA SpA trovi capienza nel capitolo 4270.13 conservato nei residui attivi del bilancio dell'ERSI Abruzzo 2020, relativo all'intervento "APQ3-28: *Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione comprensoriale, ristrutturazione degli impianti di trattamento esistenti e completamento delle reti fognanti dei comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina*";
- 6) Disporre la notifica del presente atto alle parti interessate nonché ai competenti uffici dell'ERSI per il prosieguo del procedimento.

Letto e sottoscritto

IL DIRIGENTE TECNICO
(Dott. Ing. **Alessandro ANTONACCI**)



Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 - D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal presente provvedimento;

Il Direttore del Servizio
(ing. Alessandro Antonacci)

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, a condizione che il Gestore ACA provveda preventivamente ad accreditare la somma corrispondente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Annunziata Ferri)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI) all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 19/04/2021 al 04/05/2021.

L'ADDETTO

Anna Ruggieri



DETERMINA SERV. PIANIFICAZIONE n.31/2021