

ERSI - Ente di Governo d'Ambito - Regione Abruzzo

SUB-AMBITO PESCARESE

N.	Titolo progetto	Tipologia di intervento per criticità connesse all'emergenza idrica	Descrizione	Livello progettazione	Comuni interessati, Localizzazione	Piano degli interventi	Non programmabile nella pianificazione d'ambito	Importo complessivo	Modalità di attuazione e tempi
1	Efficientamento rete idrica COMUNE DI PESCARA	Attività di rilievo e validazione delle reti, la ricerca perdite e individuazione di soluzioni speditive per la riduzione delle perdite idriche (M1)	Rilievo e restituzione in GIS (comprensivo di Rilievo topografico della rete ed elaborati), Verifica dei rilievi esistenti forniti dalla stazione appaltante, funzionali allo sviluppo del progetto di distrettualizzazione, Monitoraggi di pressione sulla rete (almeno 1 ogni 5 km), Monitoraggio delle portate (almeno 1 ogni 20 km) , sopralluoghi su impianti per verifiche macroanomali ed elaborazione proposte risolutive, Ricerca perdite con tecniche elettroacustiche	Preliminare	Comune di Pescara	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	600.000,00 €	Progettazione definitiva esecutiva, approvazioni, gara d'appalto : 12 mesi
2	lavori di sostituzione di condotte vetuste nel territorio del COMUNE DI PESCARA	Sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	Sostituzione delle condotte idriche distributrice esistenti, con relativi allacci e derivazioni, soggette a frequenti interventi di riparazione, con nuove condotte nei seguenti tratti interessati: Portanuova P.zza Caduti del mare 75 Ø mt. 160 Str. Vecchia Fontanelle 2° tratto 75 Ø mt. 300 Via Candeloro 75 Ø mt. 300 Via Caracciolo 75 Ø mt. 200 via Chienti 75 Ø mt. 190 Via Clitunno 75 Ø mt. 160 Via Colle Orlando 90 Ø mt. 1040 Via Comunale Piana 90 Ø mt. 850 Via del Nuovo Tiro a Segno 75 Ø mt. 300 Via Fiora – Tutta 90 Ø mt. 700 Via Fontanelle (parte) 90 Ø mt. 800 Via Fortore 75 Ø mt. 160 Via Gioacchino Da Fiore 75 Ø mt. 130 Via Lago di Chiusi 90 Ø mt. 900 Via Ombrone 90 Ø mt. 430 Via Raiale (via Stradonetto – Fater) 125 Ø mt. 1500 Via Raiale Vecchia 90 Ø mt. 300 Via Sacco + traverse 110 Ø mt. 1190 Via Stradonetto 110 Ø mt. 1100 Via Tavo + traverse 110 Ø mt. 950 Via Ventre D'Oca 90 Ø mt. 500 Vic. Villamagna 90 Ø mt. 250 Strada Colle Renazzo 90 Ø mt. 1200 Strada Colle San Donato 90 Ø mt. 500 Centrale Via Ancona 110 Ø mt. 170 Via Bologna 110 Ø mt. 100 Via C. Battisti – da P.zza Muzii 125 Ø mt. 320 Via Campania 90 Ø mt. 200 Via de Amicis 90 Ø mt. 100 Via Genova 125 Ø mt. 370 Via Gobetti 125 Ø mt. 370 Via Milano 1° tratto da via Ravenna 110 Ø mt. 100 Via Palermo 125 Ø mt. 380 Via Quarto dei Mille 110 Ø mt. 150 Via Raffaello 150 Ø mt. 1000 Via Ravenna 110 Ø mt. 200 Viale Sabucchi 90 Ø mt. 250 Via Solferino 75 Ø mt. 250 Via Trieste 125 Ø mt. 350 Via Umbria 125 Ø mt. 270 TOTALE LUNGHEZZA CONDOTTE 25.000 metri (200 €/ml)	Preliminare	Comune di Pescara	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	5.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 7 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 12 mesi
3	lavori di completamento riallacci e sostituzione di condotte vetuste nel territorio del COMUNE DI PESCARA	Realizzazione riallacci idrici di utenze alle nuove condotte distributrici e dismissione condotte vetuste con riduzione perdite e riduzione dei disservizi (M1)	Completamento degli allacci alle nuove condotte idriche distributrici esistenti e distacco della vecchia condotta distributrice. Il totale degli allacci da eseguire con tubazioni da 1/2 " o 3/4" sono circa 800 in tutto il territorio cittadino per un costo unitario di Euro 1.000	Preliminare	Comune di Pescara	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	800.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 4 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 6 mesi
4	Efficientamento rete idrica COMUNE DI MONTESILVANO	Attività di rilievo e validazione delle reti, la ricerca perdite e individuazione di soluzioni speditive per la riduzione delle perdite idriche (M1)	Rilievo e restituzione in GIS (comprensivo di Rilievo topografico della rete ed elaborati), Verifica dei rilievi esistenti forniti dalla stazione appaltante, funzionali allo sviluppo del progetto di distrettualizzazione, Monitoraggi di pressione sulla rete (almeno 1 ogni 5 km), Monitoraggio delle portate (almeno 1 ogni 20 km) , sopralluoghi su impianti per verifiche macroanomali ed elaborazione proposte risolutive, Ricerca perdite con tecniche elettroacustiche	Preliminare	Comune di Montesilvano	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	240.000,00 €	Progettazione definitiva esecutiva, approvazioni, gara d'appalto : 12 mesi

ERSI - Ente di Governo d'Ambito - Regione Abruzzo

SUB-AMBITO PESCARESE

N.	Titolo progetto	Tipologia di intervento per criticità connesse all'emergenza idrica	Descrizione	Livello progettazione	Comuni interessati, Localizzazione	Piano degli interventi	Non programmabile nella pianificazione d'ambito	Importo complessivo	Modalità di attuazione e tempi
5	lavori di sostituzione di condotte vetuste nel territorio del COMUNE DI MONTESILVANO	Sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	Sostituzione delle condotte idriche distributrice esistenti, con relativi allacci e derivazioni, soggette a frequenti interventi di riparazione, con nuove condotte nei seguenti tratti interessati: Via Mascagni - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 63 MI. 300; Via Colombo - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 63 MI. 400; Strada Comunale per Cappelle - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 50 MI. 400; C.da Collevento - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 90 MI. 400; Via Reno - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 90 MI. 300; Via Sangro - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 63 MI. 300; Via Tagliamento - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 63 MI. 150; Via Dora Baltea - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 63 MI. 150; Via Imera - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 63 MI. 300; Via Vestina - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 200 MI. 3.000; Via Venezia - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 50 ML. 400; Via Torino - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 63 ML. 400; Via Venezia Giulia - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 90 ML 300; Via Romagna - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 90 ML 300; Via Veneto - Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 90 ML 300. TOTALE LUNGHEZZA CONDOTTE 10.000 metri (200 €/ml)	Preliminare	Comune di Montesilvano	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	2.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi
									Progettazione esecutiva e approvazioni: 3 mesi
									Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi
									Esecuzione lavori: 12 mesi
6	Efficientamento rete idrica COMUNE DI SPOLTORE	Attività di rilievo e validazione delle reti, la ricerca perdite e individuazione di soluzioni speditive per la riduzione delle perdite idriche (M1)	Rilievo e restituzione in GIS (comprensivo di Rilievo topografico della rete ed elaborati), Verifica dei rilievi esistenti forniti dalla stazione appaltante, funzionali allo sviluppo del progetto di distrettualizzazione, Monitoraggi di pressione sulla rete (almeno 1 ogni 5 km), Monitoraggio delle portate (almeno 1 ogni 20 km) , sopralluoghi su impianti per verifiche macroanomale ed elaborazione proposte risolutive, Ricerca perdite con tecniche elettroacustiche	Preliminare	Comune di Spoltore	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	354.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi
7	lavori di sostituzione di condotte vetuste nel territorio del COMUNE DI SPOLTORE	Sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	Sostituzione delle condotte idriche distributrice esistenti, con relativi allacci e derivazioni, soggette a frequenti interventi di riparazione, con nuove condotte nei seguenti tratti interessati: Spoltore Paese Via Casaccio 90 Ø mt. 3.000 Via Dei Tigli 40 Ø mt. 100 Via Valle Carbone 63 Ø mt. 2.000 Via Colle San Giovanni 63 Ø mt. 400 Via Del Castello 50 Ø mt. 200 Località CAPRARA Via De Pasquale 75 Ø mt. 500 Via della Libertà 90 Ø mt. 900 Via Colletti 50 Ø mt. 200 Via Rione San Rocco 63 Ø mt. 500 Via Risorgimento 50 Ø mt. 200 Via De Monte 40 Ø mt. 500 Via Del Purgatorio 63 Ø mt. 1.500 Località Frascone Via Teramo 50 Ø mt. 50 Via Giulianova 63 Ø mt. 300 Via Chieti 63 Ø mt. 300 Via Lanciano 63 Ø mt. 300 Via Ortona 63 Ø mt. 300 Località Villa Raspa Via Italia 200 Ø mt. 850 Viale Europa 200 Ø mt. 600 Via Parigi 110 Ø mt. 700 Via Bari 125 Ø mt. 300 Località Santa Teresa Via Mare Adriatico 160 Ø mt. 2.000 TOTALE LUNGHEZZA CONDOTTE 10.000 metri (200 €/ml)	Preliminare	Comune di Spoltore	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	2.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi
									Progettazione esecutiva e approvazioni: 3 mesi
									Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi
									Esecuzione lavori: 12 mesi
8	Efficientamento rete idrica COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO	Attività di rilievo e validazione delle reti, la ricerca perdite e individuazione di soluzioni speditive per la riduzione delle perdite idriche (M1)	Rilievo e restituzione in GIS (comprensivo di Rilievo topografico della rete ed elaborati), Verifica dei rilievi esistenti forniti dalla stazione appaltante, funzionali allo sviluppo del progetto di distrettualizzazione, Monitoraggi di pressione sulla rete (almeno 1 ogni 5 km), Monitoraggio delle portate (almeno 1 ogni 20 km) , sopralluoghi su impianti per verifiche macroanomale ed elaborazione proposte risolutive, Ricerca perdite con tecniche elettroacustiche	Preliminare	Comune di San Giovanni Teatino	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	182.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi
		Sostituzioni di condotte	Il progetto prevede la sostituzione delle condotte idriche distributrice esistenti. con						Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi

ERSI - Ente di Governo d'Ambito - Regione Abruzzo

SUB-AMBITO PESCARESE

N.	Titolo progetto	Tipologia di intervento per criticità connesse all'emergenza idrica	Descrizione	Livello progettazione	Comuni interessati, Localizzazione	Piano degli interventi	Non programmabile nella pianificazione d'ambito	Importo complessivo	Modalità di attuazione e tempi
9	lavori di sostituzione di condotte vetuste nel territorio del COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO	vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	relativi allacci e derivazioni, soggette a frequenti interventi di riparazione, con nuove condotte nei seguenti tratti interessati: San Giovanni Teatino Via Mazzini 200 Ø mt. 870 Via Umbria 150 Ø mt. 100 TOTALE LUNGHEZZA CONDOTTE 2500 metri (200 €/ml)	Preliminare	Comune di San Giovanni Teatino	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	500.000,00 €	Progettazione esecutiva e approvazioni: 3 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 6 mesi
10	Efficientamento rete idrica COMUNE DI CHIETI	Attività di rilievo e validazione delle reti, la ricerca perdite e individuazione di soluzioni speditive per la riduzione delle perdite idriche (M1)	Rilievo e restituzione in GIS (comprensivo di Rilievo topografico della rete ed elaborati), Verifica dei rilievi esistenti forniti dalla stazione appaltante, funzionali allo sviluppo del progetto di distrettualizzazione, Monitoraggi di pressione sulla rete (almeno 1 ogni 5 km), Monitoraggio delle portate (almeno 1 ogni 20 km) , sopralluoghi su impianti per verifiche macroanomalie ed elaborazione proposte risolutive, Ricerca perdite con tecniche elettroacustiche	Preliminare	Comune di CHIETI	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	300.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi
11	lavori di sostituzione di condotte vetuste nel territorio del COMUNE DI CHIETI	sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	Sostituzione delle condotte idriche distributrice esistenti, con relativi allacci e derivazioni, soggette a frequenti interventi di riparazione, con nuove condotte nei seguenti tratti interessati: PIAZZA TRINITA Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 125 MI. 1000; VIA GENERALE SPATOCCO Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 140 MI. 800; VIA SAN CAMILLO DE LELLIS Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 140 MI. 670; VIA D'ARAGONA Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 75 MI. 790 ; VIA FERNANDO FERRI Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 125 MI. 680 ; VIA IANNI Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 100 MI. 1000; Viale Benedetto Croce Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 100 MI. 300; VIA PENNE Sostituzione condotta idrica in ETERNIT DN 160 MI. 600; VIA PIAGGIO Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 125 MI. 280; VIA PESCARA Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 300 MI. 500. TOTALE LUNGHEZZA CONDOTTE 22.000 metri (200 €/ml)	Preliminare	Comune di CHIETI Zona Capoluogo e Zona Chieti Scalo	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	4.400.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 3 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 6 mesi
12	Efficientamento rete idrica COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	Attività di rilievo e validazione delle reti, la ricerca perdite e individuazione di soluzioni speditive per la riduzione delle perdite idriche (M1)	Rilievo e restituzione in GIS (comprensivo di Rilievo topografico della rete ed elaborati), Verifica dei rilievi esistenti forniti dalla stazione appaltante, funzionali allo sviluppo del progetto di distrettualizzazione, Monitoraggi di pressione sulla rete (almeno 1 ogni 5 km), Monitoraggio delle portate (almeno 1 ogni 20 km) , sopralluoghi su impianti per verifiche macroanomalie ed elaborazione proposte risolutive, Ricerca perdite con tecniche elettroacustiche	Preliminare	Comune di FRANCAVILLA AL MARE	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	260.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi
13	Rifacimento linea distributrice con relativi allacci in località Foro	Sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	Rifacimento di vecchie condotte da 3" e 2" in ferro ormai vetuste oggetto di continue riparazioni con nuove condotte in PEAD compreso il rifacimento di tutti gli allacci esistenti.	Preliminare	Comune di Francavilla al Mare: SP214 in località Foro per una lunghezza complessiva di ml 1000; in Via Naz. Adriatica sud per ml 800; in Via G. D'annunzio per ml 1200; in Viale Nettuno per ml 1000 ed in Località Fontechiaro per ml 1500 TOTALE LUNGHEZZA CONDOTTE 6.000 metri (200 €/ml)	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	1.200.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 4 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 2 mesi Gara d'appalto dei lavori: 2 mesi Esecuzione lavori: 6 mesi
14	Sostituzione condotte in Eternit esistenti sul territorio e rifacimento allacci alle utenze	sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	Sostituzione e dismissione condotte in Eternit diametro 75 insistenti sul territorio comunale e rifacimento di tutti gli allacci alle utenze	Preliminare	Comune di Francavilla al Mare - Viale Alcione, C.da Quercetti, C.da Piane, Via Figlia di Iorio, Via Pola per un totale di 3000 ml (COSTO 600 €/ml)	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	1.800.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 30 mesi
15	Efficientamento rete idrica COMUNE DI Città Sant'Angelo	Attività di rilievo e validazione delle reti, la ricerca perdite e individuazione di soluzioni speditive per la riduzione delle perdite idriche (M1)	Rilievo e restituzione in GIS (comprensivo di Rilievo topografico della rete ed elaborati), Verifica dei rilievi esistenti forniti dalla stazione appaltante, funzionali allo sviluppo del progetto di distrettualizzazione, Monitoraggi di pressione sulla rete (almeno 1 ogni 5 km), Monitoraggio delle portate (almeno 1 ogni 20 km) , sopralluoghi su impianti per verifiche macroanomalie ed elaborazione proposte risolutive, Ricerca perdite con tecniche elettroacustiche	Preliminare	Comune di Città Sant'Angelo	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	400.000,00	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi
			Sostituzione delle condotte idriche distributrice esistenti, con relativi allacci e derivazioni, soggette a frequenti interventi di riparazione, con nuove condotte nei						Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi

ERSI - Ente di Governo d'Ambito - Regione Abruzzo

SUB-AMBITO PESCARESE

N.	Titolo progetto	Tipologia di intervento per criticità connesse all'emergenza idrica	Descrizione	Livello progettazione	Comuni interessati, Localizzazione	Piano degli interventi	Non programmabile nella pianificazione d'ambito	Importo complessivo	Modalità di attuazione e tempi
16	lavori di sostituzione di condotte vetuste nel territorio del COMUNE DI Città Sant'Angelo	Sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	seguenti tratti interessati: Via Aureli Sostituzione condotta idrica in PE DN 32 MI. 700 con 10 allacci ; VIA GIARDINO Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 1/2" con tubo PE DN 32 MI. 800 con 8 allacci; Contrada Colle di Sale Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 2" con tubo PE DN 63 MI. 2500 con 4 allacci; VIA San Lorenzo Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 3/4" con tubo PE DN 32 MI. 280 con 3 allacci; VIA Circonvallazione Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 110 con tubo PE DN 110 MI. 250 con 2 allacci; VIA De Blasis Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 3/4" con tubo PE DN 1" MI. 300 con 6 allacci; C.da Colle Tondo Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 3/4" con tubo PE DN 3/4" MI. 350 con 3 allacci ; Via del cimitero sostituzione condotta idrica in acciaio DN 1"1/2 con tubo PE DN 1" 1/2" MI. 450 con 15 allacci ; Via San Rocco sostituzione condotta idrica PE DN 1" con tubo PE DN 1" MI. 70 con 5 allacci ; TOTALE LUNGHEZZA CONDOTTE 5.700 metri (200 €/ml)	Preliminare	Comune di Città Sant'Angelo	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	1.140.000,00 €	Progettazione esecutiva e approvazioni: 3 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 6 mesi
17	Efficientamento rete idrica COMUNE Di ATRI	Attività di rilievo e validazione delle reti, la ricerca perdite e individuazione di soluzioni speditive per la riduzione delle perdite idriche (M1)	Rilievo e restituzione in GIS (comprensivo di Rilievo topografico della rete ed elaborati), Verifica dei rilievi esistenti forniti dalla stazione appaltante, funzionali allo sviluppo del progetto di distrettualizzazione, Monitoraggi di pressione sulla rete (almeno 1 ogni 5 km), Monitoraggio delle portate (almeno 1 ogni 20 km) , sopralluoghi su impianti per verifiche macroanomalie ed elaborazione proposte risolutive, Ricerca perdite con tecniche elettroacustiche	Preliminare	Comune di Città Sant'Angelo	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	120.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi
18	lavori di sostituzione di condotte vetuste nel territorio del COMUNE Di ATRI	Sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	Sostituzione delle condotte idriche distributrice esistenti, con relativi allacci e derivazioni, soggette a frequenti interventi di riparazione, con nuove condotte nei seguenti tratti interessati: COLLE METALLO Bivio per Cellino nel Comune di ATRI (TE) Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 110 MI. 200 con condotta in PE DN110 e rifacimento n. 3 allacci utenze; VIA MONTERONE Sostituzione condotta idrica in PE DN 40 PN10 MI. 200 con condotta PE DN 63 PN25 e rifacimento n. 3 allacci utenze; VIA SANT'ILARIO Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 25 MI. 250 con condotta in PE DN 32 e rifacimento n. 5 allacci utenze; Contrada BERRETTINO Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 20 MI. 450 con condotta in PE DN 32 e rifacimento n. 10 allacci utenze; Località FONTANELLE Sostituzione condotta idrica in acciaio DN 25 MI. 200 con tubazione PE DN32 e rifacimento n. 2 allacci utenze; altre VIE (Località Manzitti, località Fontuble, località Stracca, etc) da definire TOTALE LUNGHEZZA CONDOTTE 10.000 metri (200 €/ml)	Preliminare	Comune di Atri	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	2.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 3 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 6 mesi
19	INTERVENTI URGENTI DI POTENZIAMENTO ADDUTTRICE PRINCIPALE ACQUEDOTTO GIARDINO MEDIANTE RADDOPPIO ACQUEDOTTO TIRINO, SEPARAZIONE CONDOTTE GIARDINO E INSTALLAZIONE IMPIANTI DI RILANCIO SU CONDOTTA ACCIAIO"	grandi captazioni, stoccaggi e adduzioni (M2)	Il progetto prevede di utilizzare al massimo le strutture esistenti integrandole con condotte ed opere complementari sino a raggiungere la capacità massima di trasporto che permette un aumento di 200 lt/sec pari ad un incremento del 10% della capacità totale; pertanto la finalità ultima è quella di un completamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione. Il progetto prevede, sostanzialmente, di intervenire in tre fasi principali: - potenziamento dell'adduttore del Tirino con raddoppio totale dell'acquedotto fino al nodo "fine galleria di Bussi" con una portata di circa 900 lt/sec per una lunghezza di km1,5; - Separazione delle due condotte adduttrici Popoli-Chieti costituite da due condotte in parallelo acciaio/cemento mediante scollegamento in alcuni nodi principali; - Realizzazione di un impianto di sollevamento presso la centrale di Colle S. Angelo di Castiglione a Casauria sull'adduttore in acciaio. I lavori di potenziamento porteranno il grande vantaggio di poter disporre di due condotte separate completamente autonome e quindi eventuali rotture, in specie sulla condotta in c.a. oramai datata, potrà essere sopportata dall'adduttore rimanente con limitati disagi per il comprensorio acquedottistico. È stata, quindi, presa in esame la possibilità di separazione delle condotte elevando la portata riconducibile alla condotta in acciaio con il richiamato impianto di rilancio. Tale separazione comporta obbligatoriamente il completamento dell'adduttore Tirino con realizzazione di opere d'arte particolari quali quelle necessarie per l'attraversamento di infrastrutture autostradali, ferroviarie e fluviali.	Preliminare	Comuni della vallata del Fiume Pescara , con particolare benefici Comune di Chieti, San Giovanni Teatino, Pescara , Montesilvano ed area metropolitana.	SI	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	10.500.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 6 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 12 mesi
20	Raddoppio condotta in cemento adduttrice Giardino da Centrale di Chieti a Pescara	grandi captazioni, stoccaggi e adduzioni (M2)	Il progetto prevede di utilizzare al massimo le strutture esistenti integrandole con condotte ed opere complementari sino a raggiungere la capacità massima di trasporto - Raddoppio condotta adduttrice Giardino bassa sinistra Pescara dal Piezometro di Chieti a Piezometro di Pescara L= 20 km DN 600 In tal modo si può incrementare la portata addotta da Chieti a Pescara attualmente limitata a 520 l/s	Preliminare	Comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Pescara , Montesilvano	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	20.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 6 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 36 mesi
21	Potenziamento condotta adduttrice e distributrice in cemento Giardino da	grandi captazioni, stoccaggi e adduzioni	Il progetto prevede il potenziamento della condotta adduttrice in cemento DN700 mediante sostituzione con nuova condotta in PEAD DN 700 sul tratto dal piezometro	Preliminare	Comuni di Pescara , Montesilvano	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del	10.000.000,00 €	Progetto definitivo esistente Progettazione esecutiva e approvazioni: 2 mesi

ERSI - Ente di Governo d'Ambito - Regione Abruzzo

SUB-AMBITO PESCARESE

N.	Titolo progetto	Tipologia di intervento per criticità connesse all'emergenza idrica	Descrizione	Livello progettazione	Comuni interessati, Localizzazione	Piano degli interventi	Non programmabile nella pianificazione d'ambito	Importo complessivo	Modalità di attuazione e tempi
	Piezometro di Pescara a Serbatoio dei Gesuiti Pescara	(M2)	di Pescara a serbatoio Gesuiti Pescara L= 5 km				gestore		Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 24 mesi
22	Potenziamento adduttrice Val di Foro tratto da serbatoio Colle spaccato Bucchianico a serbatoio Casalıncontrada	sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1 e M2)	Il progetto prevede la sostituzione della condotta esistente , soggetta a frequenti interventi di riparazione, con una nuova condotta in acciaio DN 150 per una lunghezza di circa 5 km e la relativa rete di protezione catodica. Verrà implementato il sistema di interconnessione tra l'adduttrice Val Di Foro e l'adduttrice Rocca Di Ferro	Preliminare	Comune di Bucchianico, Comune di Casalıncontrada, Comune di Chieti	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	1.200.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 12 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 3 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 6 mesi
23	Potenziamento adduttrice Val di Foro tratto da Comune di Miglianico e Tollo	sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	Il progetto prevede la sostituzione della condotta esistente , soggetta a frequenti interventi di riparazione, con una nuova condotta in acciaio DN 250 per una lunghezza di circa 6 km e la relativa rete di protezione catodica.	Preliminare	Comune di Tollo e Ortona	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	2.500.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 12 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 3 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 6 mesi
24	Realizzazine nuovo serbatoio Via Torre in Comune di Torrecchia Teatina	grandi captazioni, stoccaggi e adduzioni (M2)	Realizzazione nuovo serbatoio e nuova condotta adduzione . Il progetto si prefigge l'obiettivo della rilazione della carenza idrica che sistematicamente nei mesi estivi attanaglia la popolazione residente	Preliminare	Comune di Torrecchia Teatina	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	1.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 12 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 3 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 6 mesi
25	Ptenziamento adduttrice Rocca di Ferro tratto partitore Montepiano al partitore Terranova	Sostituzioni di condotte vetuste per un piano pluriennale di rinnovamento mirato alla significativa riduzione delle perdite e alla riduzione dei disservizi (M1)	Il progetto prevede la sostituzione della condotta esistente , soggetta a frequenti interventi di riparazione, con una nuova condotta in acciaio DN 250 per una lunghezza di circa 6 km e la relativa rete di protezione catodica.	Preliminare	Comune di Roccamontepiano, Casalıncontrada, Chieti	NO	per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	2.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 12 mesi Progettazione esecutiva e approvazioni: 3 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 6 mesi
26	Opere conservative captazioni e stoccaggio grandi distribuzioni	Adeguamento infrastrutture idriche adduzioni principali. Acquedotti Tavo, Vomano e Nora (M2)	Il progetto prvede l'adeguamento funzionale e risanamento edilizio ed idraulico dei manufatti di captazione, adduzione, distribuzione e stoccaggio della risorsa idrica. Si prevede interventi per 150 manufatti compresi 7 serbatoi sopraelevati (5 serbatoi acquedotto Tavo e 2 serbatoi acquedotto Nora)	Preliminare	Comuni di Farindola, Penne, Loreto Aprutino, Pianella, Collecervino, Spoltore, Moscufo, Montesilvano, Pescara, Montebello di Bertona, Civitella Casanova, Castiglione M. Raimondo, Bisenti, Elice, Città Sant'Angelo, Atri , Silvi, Alanno, Cugnoli, Carpineto Nora, Nocciano, Pietranico, Catignano.	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	6.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi; Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 30 mesi
27	Opere di salvaguardia connesse alla tutela qualitativa della risorsa idrica	Adeguamento funzionale impianto filtri Acquedotto Tavo (M3)	Come noto in occasioni di forti eventi meteorici le acque di captazione della sorgente TAVO "vitello d'oro" presenta forti dati di torbidità con pesanti ripercussioni gestionali in distribuzione. Si prevede la sstituzione completa dell'impianto filtri esistente con ulteriore tecnologia per il ricircolo completo acque di lavaggio	Preliminare	Comuni di Penne, Loreto Aprutino, Pianella, Collecervino, Spoltore, Moscufo, Montesilvano, Pescara, Picciano.	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	3.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi; Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi ; Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 30 mesi
28	Opere connesse al potenziamento dell'Acquedotto Tavo Nord	Opere di potenziamento di raddoppio dell'Adduttrice Tavo(M2)	Il progetto prevede la realizzazione di un raddoppio dell'adduttrice Tavo Nord per un tratto di 3 km con collettore DN 250 da Fosso Baricelle nel Comune di Penne a località San Giorgio di Castiglione Messer Raimondo per incrementare la portata adduttrice verso Atri e Città Sant'Angelo	Preliminare	Comuni di Castiglione M. Raimondo, Elice, Atri , Città Sant'Angelo.	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	1.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi; Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi ; Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 30 mesi
29	Opere connesse al potenziamento dell'Acquedotto Tavo Nord	Opere di potenziamento di raddoppio dell'Adduttrice Tavo(M2)	Il progetto prevede la realizzazione di un raddoppio dell'adduttrice Tavo Nord per un tratto di 3,0 km con collettore DN 200 da Partitore Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti (TE) a serbatoio Sant'Agnello di Elice per incrementare la portata adduttrice verso Città Sant'Angelo .	Preliminare	Comuni di Elice e Città Sant'Angelo.	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	1.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi; Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi ; Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi Esecuzione lavori: 30 mesi
									Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi;

ERSI - Ente di Governo d'Ambito - Regione Abruzzo

SUB-AMBITO PESCARESE

N.	Titolo progetto	Tipologia di intervento per criticità connesse all'emergenza idrica	Descrizione	Livello progettazione	Comuni interessati, Localizzazione	Piano degli interventi	Non programmabile nella pianificazione d'ambito	Importo complessivo	Modalità di attuazione e tempi
30	Opere connesse al potenziamento dell'interconnessione Giardino - Tavo	Opere di potenziamento dell'Adduttrice Tavo (M2)	Il progetto prevede la realizzazione del nuovo collettore premente dal serbatoio Colle di Moro Alto al serbatoio Colle di Sale di Città Sant'Angelo per un tratto di 8000 metri con collettore DN 150 per incrementare la portata adduttrice dell'acquedotto Giardino verso Città Sant'Angelo e relativo potenziamento dell'impianto di sollevamento .	Preliminare	Comuni di Città Sant'Angelo.	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	3.000.000,00 €	Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi ;
									Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi
									Esecuzione lavori: 30 mesi
31	Opere connesse al potenziamento dell'Acquedotto Tavo SUD	Opere di potenziamento dell'Adduttrice Tavo(M2)	Il progetto prevede la realizzazione dell'adduttrice Tavo SUD per un tratto di 300 metri con collettore DN 400 in località Bivio Casone di Moscufo (PE) in raddoppio al ponte tubo esistente per incrementare la portata adduttrice verso Montesilvano e Pescara .	Preliminare	Comuni di Montesilvano e Pescara.	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	500.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi;
									Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi ;
									Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi
32	Opere connesse al potenziamento dell'Acquedotto Tavo Nord	Opere di potenziamento di raddoppio dell'Adduttrice Tavo(M2)	Il progetto prevede la realizzazione di un raddoppio dell'adduttrice Tavo Nord per un tratto di 3,5 km con collettore DN 200 da Partitore Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti (TE) a partitore Colle della Giustizia di ATRI (TE) per incrementare la portata adduttrice verso Atri .	Preliminare	Comuni di Atri.	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	1.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi;
									Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi ;
									Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi
33	Opere connesse alla sostituzione delle reti vetuste, contenimento delle perdite interconnessione grandi distribuzione e realizzazioni nuovi invasi Acquedotto Tavo	Opere di potenziamento sulle reti adduttrici Tavo e Tavo Vecchio con sostituzione tratti vetusti, interconnessioni, serbatoi (M2)	Il progetto prevede la sostituzione di tratti adduttrici di vecchia costruzione (inizi anni '900) denominato "Vecchio Tavo" , oltre alla razionalizzazione e interconnessione con la nuova rete adduttrice tavo. Si prevede altresì la realizzazione di nuovi invasi di accumulo a servizio di aree ancora servite con prese dirette. Previsti altresì nuovi tratti soggetti ad erosione idrogeologica determinando il danneggiamento delle reti.	Preliminare	Comuni di Farindola, Penne, Loreto Aprutino, Pianella, Collecervino, Spoltore, Moscufo, Montesilvano, Pescara, Montebello di Bertona, Castiglione M. Raimondo, Bisenti, Elice, Atri , Silvi.	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	10.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi;
									Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi ;
									Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi
34	Opere connesse al potenziamento delle reti di distribuzione e alla interconnessione delle adduttrici	Opere di potenziamento sulle reti adduttrici interconnessione acquedotti Tavo-Giardino (M2)	Il progetto prevede la realizzazione di un collettore DN 250 per una lunghezza di 15 km di collegamento lungo la Val Fino tra la litoranea GIARDINO/VOMANO e l'adduttrice Tavo Sud in località Terra rossa di Cappelle sul Tavo e con il TAVO NORD con il serbatoio Fonte Canale di Città Sant'Angelo con predisposizione di integrazione verso zona industriale Sant'agnese per creare interconnessione tra le adduttrici e per rinforzare la distributrice della zona rurale di Città Sant'Angelo	Preliminare	Comune di Montesilvano	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	4.500.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 12 mesi;
									Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi ;
									Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi
35	Opere connesse al potenziamento delle reti di distribuzione e alla interconnessione delle adduttrici	Opere di potenziamento sulle reti adduttrici interconnessione acquedotti Tavo-Giardino (M2)	Il progetto prevede la realizzazione di un collettore DN 250 per una lunghezza di 5 km di collegamento tra la litoranea GIARDINO/VOMANO e l'adduttrice Tavo Sud in località Terra rossa di Cappelle sul Tavo per creare interconnessione tra le adduttrici e per rinforzare la distributrice di Via Vestina	Preliminare	Comune di Montesilvano	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	2.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi;
									Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi ;
									Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi
36	Opere connesse al risanamento igienico sanitario delle sorgenti minori	Opere di ristrutturazione e risanamento igienico sanitario dei manufatti delle sorgenti minori (M3)	Il progetto prevede la ristrutturazione e ammodernamento dei manufatti di captazione delle sorgenti minori per migliorare i requisiti igienico sanitari.	Preliminare	Comune di Arsita, Farindola, Montebello di Bertona, Villa Celiera, Civitella Casanova, Carpineto Nora, Brittolli, Caramanico, Pescosansonesco, Rapino, Roccamontepiano, Roccamorice, Salle, Serramonacesca, Tocco Casauria, Torre de Passeri.	NO	Per insostenibilità finanziaria nel PEF del gestore	5.000.000,00 €	Progettazione definitiva, approvazioni, autorizzazioni, espropriazioni: 6 mesi;
									Progettazione esecutiva e approvazioni: 5 mesi ;
									Gara d'appalto dei lavori: 6 mesi
								TOTALE	107.496.000,00 €